

Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы  
«Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2021 годы  
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы,основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Основные этапы реализации*	Плановая дата окончания реализации этапа мероприятия подпрограм- мы, отдель- ного меро- приятия	Фактическая дата окончания реализации этапа мероприятия подпрограм- мы, отдель- ного меро- приятия	Фактический результат реализации мероприятия подпрограм- мы, отдельного мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма **	Причины невыполнения/отклонения сроков,и их влияние на ход реализации муниципальной программы, меры по исполнению мероприятия***
1	2	3		4	5	6	7	8
<b>1. Подпрограмма «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2017 год»</b>								
1.1.	Отдельное мероприятие программы: обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) г.Дальнегорск	Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа	Завершено 26.12.2017					
1.2.	Отдельное мероприятие программы: благоустройство дворовых территорий г.Дальнегорск							
1.3.	Отдельное мероприятие программы: благоустройство общественных территорий г.Дальнегорск							
1.4.	Проведение ценовой экспертизы сметной документации							

2.	Отдельное мероприятие: «повышение безопасности дорожного движения»	Отдел жизнеобеспечения		20.02.2019	25.10.2019	установка, содержание дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, проведение грейдировки дорог	установлены, содержатся дорожные знаки, нанесена дорожной разметка, проведена грейдировка дорог	
2.1.	установка и замена дорожных знаков на территории Дальнегорского городского округа		План график	13.03.2019	26.12.2018	ИКЗ 193250500320825050100 100160014211244	ИКЗ 1932505003208250501001001 60014211244 на сумму 750 000,00 рублей	
			аукцион	24.04.2019	28.02.2019	ИКЗ 193250500320825050100 100160014211244	ИКЗ 1932505003208250501001005 80014299244 на сумму 490 875,00 руб.	
			заключение контракта	04.05.2019	12.03.2019	Заключен контракт № 0120300020019000002_1 68140	Заключен контракт № 0120300020019000002_16814 0 на сумму 490 875,00 рублей	
			выполнение работ	25.10.2019	19.09.2019	Установлены и заменены дорожные знаки (79шт.)	Акт о приемке выполненных работ № б/н от 19.09.2019	
2.2.	нанесение дорожной разметки дорожной краской на территории Дальнегорского городского округа		План график	13.03.2019	18.02.2019	ИКЗ 193250500320825050100 100170014211244	ИКЗ 1932505003208250501001001 70014211244 на сумму 500 000,00 р.	
			аукцион	24.04.2019	04.03.2019	ИКЗ 193250500320825050100 100170014211244	ИКЗ 1932505003208250501001001 70014211244 на сумму 500 000,00 р.	
			заключение контракта	04.05.2019	18.03.2019	Заключен контракт № 0120300020019000004_1 68140	Заключен контракт № 0120300020019000004_16814 0 на сумму 450 000,00 р./	
			выполнение работ	25.10.2019	30.08.2019	нанесение дорожной разметки дорожной краской на территории Дальнегорского городского округа (2970,1 кв.м.)	Акт о приемке выполненных работ № б/н от 04.09.2019	
2.3.	изготовление и установка дорожных ограждений на автодорогах местного значения, обочинах		План график	13.03.2019	27.08.2019	ИКЗ 193250500320825050100 100180014211244	ИКЗ 1932505003208250501001001 80014211244 на сумму 379 125,00	Сменился период аварий и соответственно фактическое планирование
			аукцион	24.04.2019	12.09.2019	ИКЗ 193250500320825050100 100180014211244	ИКЗ 1932505003208250501001001 80014211244 на сумму 379 125,00	

	автодорог Дальнегогородского городского округа	Отдел жизнеобеспечения	заключение контракта	04.05.2019	24.09.2019	Заключен контракт № 0120300020019000053_168140	Заключен контракт № 0120300020019000053_168140 на сумму 379 125,00	
			выполнение работ	25.10.2019	27.11.2019	изготовление и установка дорожных ограждений 130 п.м.	Акт о приемке выполненных работ № б/н от 27.11.2019	Отклонение в связи с поздним размещением, не повлияло на ход реализации
2.4.	содержание, восстановление (помывка, окраска, ремонт стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегогородского городского округа		План график	13.03.2019	04.03.2019	ИКЗ 193250500320825050100100190014211244	ИКЗ 193250500320825050100100190014211244 на сумму 400 000,00 рублей	
			аукцион	24.04.2019	18.03.2019	ИКЗ 193250500320825050100100190014211244	ИКЗ 193250500320825050100100190014211244 на сумму 345 000,00	
			заключение контракта	04.05.2019	01.04.2019	Заключен контракт № 0120300020019000006_168140	Заключен контракт № 0120300020019000006_168140 на сумму 345 000,00	
			выполнение работ	25.10.2019	02.09.2019	содержание, восстановление (помывка знаков и табличек - 315 шт, помывка ограждений-361п.м., окраска-302шт., ремонт стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений- 10шт)	Акт о приемке выполненных работ № б/н от 02.09.2019	
2.5.	-изготовление полиграфической продукции, обеспечивающей безопасность пассажирских перевозок, в т.ч. разработка комплекс-ных схем организации дорожного движения пассажирского наземного транспор-та по муниципальным маршрутам на автомобильных дорогах Дальнегогородского городского округа		Завершено 26.12.2018			Обеспечение требований 220-ФЗ от 13.07.2015 Нарушение требований закона		
			План график	13.05.2019	26.03.2019	ИКЗ 193250500320825050100100200014312244	ИКЗ 193250500320825050100100200014312244 на сумму 435 000,00 рублей	

2.6.	грейдерование грунтовых дорог Дальнего городского округа		аукцион	24.06.2019	25.04.2019	ИКЗ 193250500320825050100100200014312244	ИКЗ 193250500320825050100100200014312244 на сумму 435 000,00 рублей	
			заключение контракта	04.07.2019	06.05.2019	Заключен контракт № 012030002001900017_168140	Заключен контракт № 012030002001900017_168140 на сумму 435 000,00 рублей	
			выполнение работ	20.10.2019	09.09.2019	грейдерование грунтовых дорог Дальнего городского округа- 92,7 км	Акт о приемке выполненных работ № б/н от 09.09.2019	
3.	<b>Отдельное мероприятие: «сохранение и развитие зеленых насаждений»</b>	Отдел жизнеобеспечения, МКУ «ОУ»		13.03.2019	15.10.2019	окос травы, валка деревьев, удаление вредителей деревьев, посадка цветов	окошена трава, повалены деревья, удалены вредители деревьев, посажены цветы	
3.1.	окос травы с целью обеспечения чистоты территорий Дальнего городского округа, покрытых травяным покровом;		План график	13.03.2019	18.04.2019	ИКЗ 193250500320825050100100120014312244	ИКЗ 193250500320825050100100120014312244 на сумму 646 000,00 рублей	плановая дата окончания реализации мероприятий, определенная планом-графиком проставлена некорректно.
			аукцион	24.04.2019	06.05.2019	ИКЗ 193250500320825050100100120014312244	ИКЗ 193250500320825050100100120014312244 на сумму 549 186,00	отклонение от плана аукциона в связи с некорректным планом-графиком
			заключение контракта	04.05.2019	18.05.2019	Заключен контракт № 0120300020019000023_168140	Заключен контракт № 0120300020019000023_168140 на сумму 549 186,00	отклонение в связи с переносом аукциона
			выполнение работ	25.09.2019	15.10.2019	окос травы с целью обеспечения чистоты территорий Дальнего городского округа.	Акт о приемке выполненных работ №1 от 31.05.2019, Акт о приемке выполненных работ №2 от 03.06.2019, Акт о приемке выполненных	отклонение в связи с переносом аукциона
3.2.	- валка и формовочная обрезка деревьев на территории Дальнего городского округа	Отдел жизнеобеспечения	План график	13.03.2019	01.03.2019	ИКЗ 193250500320825050100100130014312244	ИКЗ 193250500320825050100100130014312244 на сумму 850 000,00 рублей	плановая дата окончания реализации мероприятий, определенная планом-графиком проставлена некорректно.
			аукцион	24.04.2019	12.04.2019	ИКЗ 193250500320825050100100130014312244	ИКЗ 193250500320825050100100130014312244 на сумму 470 000,00	
			заключение контракта	04.05.2019	29.04.2019	Заключен контракт № 0120300020019000014_168140	Заключен контракт № 0120300020019000014_168140 на сумму 470 000,00	
			выполнение работ	25.09.2019	17.06.2019	валка и формовочная обрезка деревьев	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 17.06.2019	

3.3.	Санитарная обработка возможных очагов скопления гусениц непарного шелкопряда и других вредителей путем обработки деревьев и почвы химическими препаратами на территории Дальнегорского городского округа		План график	13.03.2019	09.04.2019	ИКЗ 193250500320825050100100140018129244	ИКЗ 193250500320825050100100140018129244 на сумму 265 049,70 рублей	плановая дата окончания реализации мероприятий, определенная планом-графиком проставлена некорректно.
			аукцион	24.04.2019	16.05.2019	ИКЗ 193250500320825050100100140018129244	ИКЗ 193250500320825050100100140018129244 на сумму 265 049,70	
			заключение контракта	04.05.2019	24.05.2019	Заключен контракт № 0120300020019000025_1_68140	Заключен контракт № 0120300020019000025_168140 на сумму 265 049,70	
			выполнение работ	25.07.2019	07.06.2019	Санитарная обработка возможных очагов скопления гусениц непарного шелкопряда и других вредителей путем обработки деревьев и почвы химическими препаратами на территории Дальнегорского городского округа	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 07.06.2019	
3.4.	приобретение рассады цветов, посадка, уход за растениями на территории Дальнегорского городского округа	МКУ «Обслуживающее учреждение»	План график	13.03.2019				Аукцион не проводился, договор простой закупки
			аукцион	24.04.2019				
			заключение контракта	04.05.2019	28.05.2019		Заключен контракт 1 от 28.05.19 на 80000 р.	Погодные условия отодвинули сроки
			выполнение работ	25.07.2019	25.07.2019			
4.	Отдельное мероприятие: « Содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности)»	Отдел жизнеобеспечения , отдел архитектуры и строительства		13.03.2019	24.12.2019	благоустройство 1детской и 1 спортивной площадок, пешеходной дороги по ул.Осипенко, подготовка картографического материала	укложена мягкая крошка на детской и спортивной площадках по ул.Осипенко и брусчатка по пешеходной зоне по Бульвару Полины Осипенко, подготовлен картографический материал.	

4.1.	-ремонт и обслуживание ливнестоков Дальнегорского городского округа	Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа	Завершено 26.12.2018			
4.2.	ремонт пешеходного моста в парке Пушкина		Завершено 20.07.2015			
4.3.	подготовка технического задания для строительства пешеходного моста через реку Рудная в селе Рудная Пристань		Завершено 20.07.2015			
4.4.	подтверждение ПИР (проектно-изыскательские работы) по объекту «Строительство магистрального водовода: микрорайон «Горелое»-улица Тигровая»		Завершено 20.07.2016			
4.5.	- ремонт подпорной стены в районе здания администрации Дальнегорского городского округа		Завершено 22.09.2017			
4.6.	-работы по ремонту стелы «Дальнегорск» в районе 356 км. Автодороги Осиновка-Рудная Пристань		Завершено 27.10.2017			
4.7.	подготовка технического задания для разработки проектной документации на строительство моста через р. Рудную в районе дома № 12 по ул. Набережная в г. Дальнегорске.	Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа	Завершено 30.08.2017			

4.8.	ремонт моста через реку Горбуша	округа	Завершено 12.07.2018					
4.9.	Строительство туалета по ул.Осипенко		Завершено 12.07.2018					
4.10.	обустройство детской и спортивной площадок по ул.Осипенко		План график	13.03.2019	29.04.2019	ИКЗ 193250500320825050100 100460014299244	ИКЗ 1932505003208250501001004 60014299244 на сумму 2 227 500,00 рублей	неготовность документации (отклонение на ход реализации программы не повлияло)
			аукцион	24.04.2019	23.05.2019	ИКЗ 193250500320825050100 100460014299244	ИКЗ 1932505003208250501001004 60014299244 на сумму 2 227 500,00 рублей	задержка по плану-графику
			заключение контракта	04.05.2019	03.06.2019	Заклучен контракт № № 0120300020019000027_1 68140	Заклучен контракт № 0120300020019000022_16814 0 на сумму 1 882 237,50 рублей	
			выполнение работ	25.08.2019	09.09.2019	Работы по укладке мягкой крошки	Акт о приемке выполненных работ от 09.09.2019	
4.11.	благоустройство пешеходной дороги по ул. Осипенко в г. Дальнегорске		План график	13.03.2019	15.04.2019	ИКЗ 193250500320825050100 100450014211244	ИКЗ 1932505003208250501001004 50014211244 на сумму 36 396 888,00 рублей	неготовность документации (отклонение на ход реализации программы не повлияло)
			аукцион	24.04.2019	20.05.2019	ИКЗ 193250500320825050100 100450014211244	ИКЗ 1932505003208250501001004 50014211244 на сумму 36 579 787,00	задержка по плану-графику
			заключение контракта	04.05.2019	31.05.2019	Заклучен контракт № 0120300020019000022_1 68140	Заклучен контракт № 0120300020019000022_16814 0 на сумму 36 396 888,00	
			выполнение работ	25.12.2019	24.12.2019	Работы по укладке 4118м2 брусчаки и 1700м.+1068м.бордюра, светильников (56шт.х3)	Акт о приемке выполненных работ от24.12.2019	
4.12.	создание картографического материала с отображением мест размещения объектов	Отдел жизнеобеспечени я	План график	13.03.2019	12.09.2019	ИКЗ 193250500320825050100 100670007112244	ИКЗ 1932505003208250501001006 70007112244 на сумму 644 581,50 рублей	Несвоевременно подготовленные документы
			аукцион	24.04.2019	26.09.2019	ИКЗ 193250500320825050100 100670007112244	ИКЗ 1932505003208250501001006 70007112244 на сумму 644 581,50 рублей	Отклонение по причине смещения плана-графика
			заключение контракта	04.05.2019	07.10.2019	Заклучен контракт № 0120300020019000056_1 68140	Заклучен контракт № 0120300020019000056_16814 0 на сумму 202 625,44 рублей	Отклонение в связи со смещением аукциона

			выполнение работ	25.12.2019	06.12.2019	Работы по созданию картографического материала	Акт о приемке выполненных работ от 06.12.2019	
5.	Отдельное мероприятие: «Благоустройство территории»	Отдел жизнеобеспечения, отдел архитектуры и строительства		01.01.2019	30.12.2019	приобретение 10 фотоловушек, приобретение 5 единиц специализированной техники, благоустройство 4 поселений, создание отдельного структурного подразделения муниципального казенного учреждения	приобретено 10 фотоловушек, благоустроено 4 поселений, создано отдельное структурное подразделение муниципального казенного учреждения	плановая дата окончания реализации мероприятия, определенная планом - графиком некорректно
5.1.	содержание и обслуживание мест захоронения Дальнегорского городского округа	Отдел жизнеобеспечения	заключение контракта	01.01.2019	21.01.2019	Заключен контракт № 7-к/юр	Заключен контракт № на сумму 0,01 рублей	плановая дата окончания реализации мероприятия, определенная планом - графиком некорректно
			выполнение работ	30.12.2019	30.12.2019	Работы по созданию картографического материала	Акт о приемке выполненных работ от 25.12.2019	
5.2.	подтверждение ПИР (проектно-изыскательские работы) по объекту «Строительство Дальнегорского городского кладбища (с.Сержантово)»	Отдел архитектуры и строительства	План график	13.03.2019	06.03.2019	ИКЗ 193250500320825050100100410017112414	ИКЗ 193250500320825050100100410017112414	
			аукцион	24.04.2019	29.04.2019	ИКЗ 193250500320825050100100410017112414	ИКЗ 193250500320825050100100410017112414 на сумму 8061000,0 рублей	Отклонение аукциона по причине отсутствия заявок на участие
			заключение контракта	04.05.2019	22.05.2019	Заключен контракт № 0120300020019000010_168140	Заключен контракт № 0120300020019000010_168140 на сумму 8061000,0 рублей	Отклонение по причине переноса аукциона
			выполнение работ	25.11.2019	24.12.2019	выполнены работы по проектированию городского кладбища	Соглашение от 28.11.2019 по делу № А 51 - 22569/2019 о взыскании пени	Отклонение по причине претензионной работы и рассмотрением исполнения в суде
5.3.	организация, техническое обслуживание, ремонт сетей уличного освещения Дальнегорского городского округа	Отдел жизнеобеспечения	заключение контракта	01.01.2019	21.01.2019	Заключен контракт № 7-к/юр	Заключен контракт № 7-к/юр на сумму 0,01 рублей	Размещение закупки с опозданием, не корректен срок окончания реализации
			выполнение работ	30.12.2019	27.12.2019	выполнены работы по обслуживанию кладбищ ДГО	Акт от 27.12.2019	



5.4.	- очистка от мусора и сломанных ветвей деревьев территории Дальнегорского городского округа	Отдел жизнеобеспечения	заключение контракта	01.01.2019	09.01.2019	№ 0120300020018000059_168140	№ 0120300020019000059_168140 на сумму 2100000,0 рублей	плановая дата окончанияреализации мероприятия,определенная планом - графиком некорректно
			выполнение работ	30.12.2019	30.12.2019	Очищены от мусора дороги ДГО	Акт приемки выполненных работ	
5.5.	- очистка от свежевывавшего снега территорий Дальнегорского городского округа	Отдел жизнеобеспечения	заключение контракта	01.01.2019	24.10.2019	№ 0120300020019000062_168140	№ 0120300020019000062_168140 на сумму 2100000,0 рублей	Отклонение по причине отсутствия участников
			выполнение работ	30.12.2019	30.12.2019	Очищены от снега и льда территории ДГО	Акт приемки выполненных работ	
5.6.	-изготовление урн	МКУ «Обслуживающее учреждение»	Завершено 12.07.2016					
5.7.	приобретение фотоловушек	Административная комиссия	План график	30.08.2019	20.12.2019			Отклонение связано с отсутствием коммерческих предложений для определения НМЦ контракта
			аукцион	14.11.2019	25.12.2019			отклонение в связи с отклонением планаграфика
			заключение контракта	29.11.2019	25.12.2019	№ 145-к/юр	№ 145-к/юр от 25.12.2019	отклонение в связи с отсутствием потенциальных поставщиков
			выполнение работ	25.12.2019	30.12.2019	Закуплено 10 фотоловушек	Акт от 30.12.2019	отклонение в связи с задержкой поставки товара (транспорта)
5.8.	приобретение специализированной техники	МКУ "Обслуживающее учреждение"	План график	30.08.2019	20.11.2019	ИКЗ 193250500740325050100100170012830244	ИКЗ 193250500740325050100100170012830244 на сумму 464 045,33 рублей	Размещение закупки с опозданием по причине необходимости изыскания денег и корректировки бюджета.
			аукцион	14.11.2019	03.12.2019	ИКЗ 193250500740325050100100170012830244	ИКЗ 193250500740325050100100170012830244 на сумму 464 045,33 рублей	
			заключение контракта	29.11.2019	27.12.2019	Заключен контракт № 0320300143719000016_260503	"Заключен контракт № 0320300143719000016_260503 на сумму 454 000,0	
			выполнение работ	25.12.2019	27.12.2019	Услуги по закупке спец. Техники		Контракт расторгнут 27.12.2019
5.9.	благоустройство поселений	Территориальные отделы	заключение контракта	01.01.2019	01.01.2019	Договора простой закупки	Договора простой закупки на общую сумму 1138159,2 рублей	
			выполнение работ	30.12.2019	30.12.2019	Проведены работы по окосу, обрезке и уборке мусора и снега	Акты от 30.12.2019	
6.	<b>Отдельное мероприятие: «Уборка дорог»</b>	Отдел жизнеобеспечения, Отдел архитектуры и строительства		01.01.2019	30.12.2019	Очистка от мусора и снега дорог	Очищено от мусора 1527240м2 дорог и увеличена доля содержания дорог Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) с учетом периодичности уборки	плановая дата окончанияреализации мероприятия,определенная планом - графиком некорректно

6.1.	- очистка от мусора дорог Дальнегорского городского округа	Отдел архитектуры и строительства	заключение контракта	01.01.2019	09.01.2019	№ 0120300020018000059_1 68140	№ 0120300020019000059_16814 0 на сумму 2100000,0 рублей	
			выполнение работ	30.12.2019	30.12.2019	Очищены от мусора дороги ДГО	Акт приемки выполненных работ	
6.2.	-очистка от свежевыпавшего снега дорог Дальнегорского городского округа	Отдел жизнеобеспечени я	заключение контракта	01.01.2019	24.10.2019	№ 0120300020019000062_1 68140	№ 0120300020019000062_16814 0 на сумму 2100000,0 рублей	Отклонение по причине отсутствия участников
			выполнение работ	30.12.2019	30.12.2019	Очищены от снега и льда дороги ДГО	Акт приемки выполненных работ	

\* указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов (договоров,

\*\* указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено). Реквизиты принятых муниципально-правовых актов и иных документов (соглашение, договор,

\*\*\* заполняется по мероприятиям, не выполненным на отчетную дату