

Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды Дальнегогородского городского округа» на 2018-2022 годы  
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы,основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Основные этапы реализации*	Плановая дата окончания реализации этапа мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия	Фактическая дата окончания реализации этапа мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия	Фактический результат реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма **	Причины невыполнения/отклонения сроков,и их влияние на ход реализации муниципальной программы, меры по исполнению мероприятия***
1	2	3		4	5	6	7	8
<b>1. Программа «Формирование современной городской среды Дальнегогородского городского округа на 2018-2022 годы»</b>								
1.1.	Отдельное мероприятие программы: обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) г.Дальнегорск	Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегогородского городского округа	Завершено 26.12.2018					
1.2.	Отдельное мероприятие программы: благоустройство дворовых территорий г.Дальнегорск							
1.3.	Отдельное мероприятие программы: благоустройство общественных территорий г.Дальнегорск							
1.4.	Отдельное мероприятие программы: <b>Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»</b>	Отдел жизнеобеспечения, отдел архитектуры		25.12.2019	25.12.2019	Благоустроены 2 дворовые и 1 общественная территории		

1.4.1.	Благоустройство дворовых территорий г.Дальнегорск	Отдел жизнеобеспечения, отдел архитектуры	Изготовление сметной документации	12.03.2019	24.07.2019	Подготовлена сметная документация	Исполнение договора № 70-к/юр от 11.07.2019 на сумму 100000,0р. в соответствии с актом сдачи/приемки от 24.07.2019	Отклонение из-за соглашения с Деп.ЖКХ и ТР от 27.05.2019
			Экспертиза сметной документации	14.05.2019	15.07.2019	Заключение № 25-2-1-1-0076-19 и № 25-2-1-1-0077-19	Заключение № 25-2-1-1-0076-19 и № 25-2-1-1-0077-19 на сумму 6523004,4 рублей	
			План график	13.06.2019	09.07.2019	ИКЗ 193250500320825050100100580014299244	ИКЗ 193250500320825050100100580014299244 на сумму 6523004,4 рублей	Отклонение срока получения заключения экспертизы
			аукцион	17.07.2019	15.08.2019	ИКЗ 193250500320825050100100580014299244	ИКЗ 193250500320825050100100580014299244 на сумму 6523004,4 рублей	Отклонение срока плана графика
			заключение контракта	29.07.2019	23.08.2019	Заключен контракт № 0120300020019000043_168140	Заключен контракт № 0120300020019000043_168140 на сумму 6523004,4 рублей	Отклонение срока проведения аукциона
			выполнение работ	15.11.2019	27.11.2019	Благоустроены дворовые территории: №3 по ул.Пионерская и №59 по ул.Строительная	Акт сдачи-приемки выполненных работ от 27.11.2019	Исправление выявленных недостатков
1.4.2.	Благоустройство общественных территорий г.Дальнегорск	Отдел жизнеобеспечения, отдел архитектуры	Изготовление сметной документации (пешех. зона по ул.Набережная/фонтан в парке им.А.С.Пушкина)	12.03.2019	24.07.2019 / 17.06.2019	Подготовлена сметная документация	Исполнение договора № 70-к/юр от 11.07.2019 на сумму 100000,0р. в соответствии с актом сдачи/приемки от 24.07.2019/Исполнение договора № 60-к/юр от 17.06.2019 на сумму 96500,0р. в соответствии с актом сдачи/приемки от 28.06.2019	Отклонение из-за соглашения с Деп.ЖКХ и ТР от 27.05.2019
			Экспертиза сметной документации (пешех. зона по ул.Набережная/фонтан в парке им.А.С.Пушкина)	14.05.2019	15.07.2019/ 21.07.2019	Заключение № 25-2-1-1-0080-19 / Заключение № 25-2-1-1-0241-19	Заключение № 25-2-1-1-0080-19 на сумму 2729439,3р./ Заключение № 25-2-1-1-0241-19 на сумму 9 242 335,2 р.	
			План график (пешех. зона по ул.Набережная/фонтан в парке им.Пушкина)	13.06.2019	11.07.2019/ 23.07.2019	ИКЗ 193250500320825050100100570014299244 /ИКЗ 193250500320825050100100650014299244	ИКЗ 193250500320825050100100570014299244 на сумму 2729439,3 р./ИКЗ 193250500320825050100100650014299244 на сумму 9242335,2 р	Отклонение срока получения заключения экспертизы

			аукцион (пешех. зона по ул.Набережная/фонтан в парке им.Пушкина)	17.07.2019	15.08.2019/ 22.08.2019	ИКЗ 193250500320825050100 100570014299244 /ИКЗ 193250500320825050100 100650014299244	ИКЗ 1932505003208250501001005 70014299244 на сумму 2729439,3 р./ИКЗ 1932505003208250501001006 50014299244 на сумму 9242335,2 р	Отклонение срока плана графика
			заключение контракта (пешех. зона по ул.Набережная/фонтан в парке им.Пушкина)	29.07.2019	19.08.2019/ 23.08.2019/	Заключен контракт № 0120300020019000042_168140/	Заключен контракт № 0120300020019000042_168140 на сумму 2 715 792,10 р./	Отклонение срока проведения аукциона
			выполнение работ (пешех. зона по ул.Набережная/фонтан в парке им.Пушкина)	15.11.2019	не выполнено/ 21.11.2019	письмо главы от 05.12.2019 о расторжении контракта/Устроен фонтан в парке Пушкина.	письмо главы от 05.12.2019 о расторжении контракта/Акт сдачи-приемки выполненных работ от 21.11.2019	Письмо главы от 05.12.2019 о расторжении контракта/несвоевременная поставка материалов
1.5.	<b>Подпрограмма «1000 дворов на территории Дальнего городского округа на 2019-2020 годы»</b>	Отдел жизнеобеспечения, отдел архитектуры		20.02.2019	25.12.2019	установлены 8 спортивных площадок и отремонтированы 7 внутридворовых дорог, тротуаров.		
1.5.1.	Основное мероприятие подпрограммы: установка спортивной площадки	Отдел архитектуры, отдел жизнеобеспечения	Изготовление сметной документации	12.03.2019	21.05.2019	Подготовлена сметная документация	Заключен контракт № 53 к/юр от 21.05.2019 на сумму 99500,0 р.	Отклонение вызвано необходимостью внесения изменений в сметную документацию (в связи с возникновением обязательного софинансирования местным бюджетом)
			Экспертиза сметной документации	14.05.2019	30.05.2019	Заключение № 25-2-1-1-0199-19	Заключение № 25-2-1-1-0199-19 на сумму 9 904 656,0 рублей	
			План график	13.06.2019	13.08.2019	ИКЗ 193250500320825050100 100530014299244	ИКЗ 1932505003208250501001005 30014299244 на сумму 9 904 656,0рублей	Отклонение по причине расторжения контракта с И.П. Кутушев и повторном размещении (первый планграфик от 13.06.2019, первый аукцион 17.07.2019)
			аукцион	17.07.2019	12.09.2019	ИКЗ 193250500320825050100 100580014299244	ИКЗ 1932505003208250501001005 30014299244 на сумму 9 904 656,0рублей	
			заключение контракта	29.07.2019	23.09.2019	Заключен контракт № 0120300020019000055_168140	Заключен контракт № 0120300020019000055_168140 на сумму 9 904 656,0	
			выполнение работ	15.11.2019	15.11.2019	Установлено 8 мпортивных площадок	Акт сдачи-приемки выполненных работ от 15.11.2019	

1.5.2.	Основное мероприятие подпрограммы: установка детской площадки	Отдел архитектуры, отдел жизнеобеспечения	Изготовление сметной документации	12.03.2019	21.05.2019	Подготовлена сметная документация	Заключен контракт № 53 к/юр от 21.05.2019 на сумму 99500,0 р.	Отклонение вызвано необходимостью внесения изменений в сметную документацию (в связи с возникновением обязательного софинансирования местным бюджетом)
			Экспертиза сметной документации	14.05.2019	30.05.2019	Заключение № 25-2-1-1-0200-19	Заклучение № 25-2-1-1-0200-19 на сумму 8222753,0 рублей	
			План график	13.06.2019	13.06.2019	ИКЗ 193250500320825050100100540014299244	ИКЗ 193250500320825050100100540014299244 на сумму 8222753,0рублей	
			аукцион	17.07.2019	17.07.2019	ИКЗ 193250500320825050100100540014299244	ИКЗ 193250500320825050100100540014299244 на сумму 8222753,0рублей	
			заключение контракта	29.07.2019	29.07.2019	Заклучен контракт № 0120300020019000038_168140	Заклучен контракт № 0120300020019000038_168140 на сумму 8222753,0 рублей	
			выполнение работ	15.11.2019	15.11.2019	Из 7 плановых не установлено ни одной площадки	Письмо главы ДГО от 05.12.2019 о принятии решения о расторжении контракта	Решение главы принято о расторжении контракта потому что подрядчик не выполнял условия данного контракта (работы начаты за 5 дней до их окончания и велись с грубыми нарушениями по качеству)
1.5.3.	Основное мероприятие подпрограммы: ремонт внутридворовых дорог, тротуаров.	Отдел архитектуры, отдел жизнеобеспечения	Изготовление сметной документации	12.03.2019	21.05.2019	Подготовлена сметная документация	Заклучен контракт № 53 к/юр от 21.05.2019 на сумму 99500,0 р.	Отклонение вызвано необходимостью внесения изменений в сметную документацию (в связи с возникновением обязательного софинансирования местным бюджетом)
			Экспертиза сметной документации	14.05.2019	30.05.2019	Заклучение № 25-2-1-1-0198-19 и № 25-2-1-1-0204-19	Заклучение № 25-2-1-1-0198-19 и № 25-2-1-1-0204-19 на сумму 9196763,0 рублей	
			План график	13.06.2019	13.08.2019	ИКЗ 193250500320825050100100560014299244	ИКЗ 193250500320825050100100560014299244 на сумму 9196763,0рублей	Отклонение произошло по причине отсутствия заявок на участие в аукционе, продление и выставление нового плана графика
			аукцион	17.07.2019	17.09.2019	ИКЗ 193250500320825050100100560014299244	ИКЗ 193250500320825050100100560014299244 на сумму 9196763,0рублей	
			заключение контракта	29.07.2019	30.09.2019	Заклучен контракт № 0120300020019000054_168140	Заклучен контракт № 0120300020019000054_168140 на сумму 9196763,0 рублей	

			выполнение работ	18.11.2019	18.12.2019	Отремонтированы внутридворовые дороги, тротуары на 7-ми территориях МКД	Акт сдачи-приемки от 18.12.2019	Отклонение по причине выпадения осадков и поисков тяжелой техники для выполнения земляных работ
--	--	--	------------------	------------	------------	--	------------------------------------	--

\* указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов (договоров, соглашений) принятия муниципальных правовых актов и т.д., в соответствии с планом графиком.

\*\* указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено). Реквизиты принятых муниципально-правовых актов и иных документов (соглашение, договор, контракт), иная информация.

\*\*\* заполняется по мероприятиям, не выполненным на отчетную дату