

ПРОТОКОЛ № 7

Заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа»

от 16.08.2023 г.

г. Дальнегорск

Присутствуют:

Комиссия в составе:

- | | |
|-----------------------------|--|
| Рябов
Эдуард Юрьевич | - заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа, председатель комиссии |
| Баркаева
Юлия Николаевна | - начальник отдела архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, заместитель председателя комиссии |
| Горбач
Лев Эдуардович | - ведущий специалист 1 разряда отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, секретарь комиссии |

Члены комиссии:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Артемьева
Светлана Викторовна | - депутат Думы Дальнегорского городского округа, член комитета по местному самоуправлению и законности; по бюджету и экономической политике |
| Игумнова
Надежда Олеговна | - начальник отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа |
| Константинова
Татьяна Витальевна | - главный специалист 1 разряда отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа |
| Рудаев
Юрий Владимирович | - депутат Думы Дальнегорского городского округа, член комитета по городскому хозяйству |
| Харламов
Никита Юрьевич | - председатель Думы Дальнегорского городского округа, член партии «Единая Россия» |

Отсутствуют члены комиссии:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Выголов
Григорий Михайлович | - председатель общественной организации «Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов г. Дальнегорска» |
| Макарова
Наталья Александровна | - председатель Дальнегорского городского общества инвалидов |
| Рубцов
Александр Евгеньевич | - директор МКУ «Обслуживающее учреждение» |

Приглашенные:

- | | |
|------------------------------|---|
| Грицун
Екатерина Олеговна | - заместитель начальника управления делами администрации Дальнегорского городского округа |
|------------------------------|---|

Представители средств массовой информации – 2 человека.

Повестка заседания общественной комиссии:

1. Утверждение повестки заседания общественной комиссии.
2. О ходе реализации подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы по состоянию на 16.08.2023 (Игумнова Н.О.)
3. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы по состоянию на 16.08.2023 (Игумнова Н.О.)
4. Выбор дворовой территории, подлежащей благоустройству в 2023 году в рамках дополнительно выделенных средств субсидии (Игумнова Н.О.) и утверждение дизайн-проекта.
5. Замена материалов, используемых при благоустройстве (Горбач Л.Э.)
6. Разное

Вопрос № 1 повестки заседания общественной комиссии.

Рябов Э.Ю. огласил повестку заседания общественной комиссии.

Решение общественной комиссии по вопросу № 1 повестки заседания:

Утвердить повестку работы общественной комиссии, предложенную председателем общественной комиссии.

Проголосовали единогласно «за» 8 (семь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

Вопрос № 2 повестки заседания общественной комиссии.

Игумнова Н.О. довела до сведения членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании, что по состоянию на 16.08.2023 заключено 3 муниципальных контракта на общую сумму 11 552 080,07 руб., из них по следующим благоустраиваемым дворовым территориям:

1. проспект 50 лет Октября, д. 78 и ул. Пионерская, д. 64 на сумму 5 586 552,87 руб. Подрядчик: ИП Моисеенко Ю.А. Сроки выполнения работ по проспекту 50 лет Октября, д. 78: с 15.04.2023 по 10.08.2023, по Пионерской, 64: с 15.04.2023 по 30.08.2023.

2. ул. Химиков, д. 5 и ул. Набережная, д. 14 на сумму 5 852 165,33 руб. Подрядчик: ИП Моисеенко Ю.А. Сроки выполнения работ по ул. Химиков, д. 5: с 15.04.2023 по 14.08.2023, по ул. Набережная, д. 14: с 15.05.2023 по 25.08.2023.

3. На образовавшуюся сумму экономии 113 361,87 руб. заключен муниципальный контракт с ИП Харламовой О.В. на дополнительную установку лавочек и урн в общем количестве 6 комплектов на дворовых территориях по ул. Химиков, д. 5 и ул. Пионерская, д. 64. Сроки оказания услуг: с 01.08.2023 по 30.08.2023.

Подрядчик ИП Моисеенко Ю.А. завершил благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 78 по проспекту 50 лет Октября и № 5 по ул. Химиков (ведется приёмка).

По дворовым территориям: № 64 по ул. Пионерской и № 14 по ул. Набережной ведётся приёмка 4 и 2 этапа соответственно.

Сроки завершения работ по благоустройству указанных дворовых территорий по 30.08.2023 г. Риски нарушения сроков отсутствуют.

Решение общественной комиссии по вопросу № 2 повестки заседания:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа» на 2019-2024 годы» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы по состоянию на 16.08.2023.

Проголосовали единогласно «за» 8 (семь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

Вопрос № 3 повестки заседания общественной комиссии

Игумнова Н.О. довела до сведения членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании, что по состоянию на 16.08.2023 заключено 10 муниципальных контрактов на общую сумму 31 221 598,04 руб., из них по следующим благоустраиваемым общественным территориям:

1. Парк им. Пушкина А.С. заключено 6 контрактов на общую сумму 13 018 735,92 руб.:

- на установку детской площадки на сумму 4 889 795,30 руб. Подрядчик: ООО «АЛАН». Сроки выполнения работ: с 15.05.2023 по 14.08.2023. Завершены работы по монтажу детской площадки, осталось установить резиновое покрытие;

- на установку малых архитектурных форм на сумму 3 327 811,19 руб. Подрядчик: ООО «СпецСнаб». Сроки выполнения работ: с 10.05.2023 по 09.08.2023. Работы завершены, в ходе приёмки были выявлены замечания. Работы выполнены не в полном объеме, с нарушением сроков выполнения работ, подрядчику отказано в приёмке.

- на ограждение детской площадки на сумму 374 994,92 руб. Подрядчик: ИП Харламова О.В. Сроки выполнения работ: с 15.06.2023 по 14.08.2023. Подрядчик завершает работы по установке ограждения детской площадки. По фактическому завершению работ, предусмотренных этапами будут применены штрафные санкции с выставлением требования об уплате пени.

- на установку модульного туалета, предназначенного для МГН на сумму 1 350 249 руб. Подрядчик: ООО «Уральская Универсальная компания». Сроки выполнения работ: с 10.05.2023 по 09.07.2023. Модульный туалет поставлен и установлен, работы приняты приёмочной комиссией и оплачены.

- на проведение работ по озеленению территории парка им. Пушкина А.С. на сумму 1 027 981,09 руб. Подрядчик: ИП Грицюс А.Р. Сроки выполнения работ: с 01.06.2023 по 31.07.2023. Подрядчиком завершены работы по контракту.

- на выполнение работ по планировке территории парка им. Пушкина А.С. на сумму 2 047 904,42 руб. Подрядчик: ИП Грицюс А.Р. Сроки выполнения работ: с 01.08.2023 по 30.08.2023.

2. Парковая зона у ДК «Химиков» заключены 3 муниципальных контракта на общую сумму 13 064 938,09 руб.:

- на установку уличного освещения на участке № 1 (в районе МОБУ СОШ № 8) – территории – победителе рейтингового голосования 2022 года. Сумма контракта 2 260 444,68 руб. Подрядчик: ИП Татаров Н.А. Сроки выполнения работ: с 15.04.2023 по 14.07.2023.

По 1 и 2 этапам по установке освещения подрядчиком нарушены сроки. По фактическому завершению работ, предусмотренных этапом применены штрафные санкции с выставлением требования об уплате пени. Работы завершены, подрядчик обратился за согласованием замены используемых материалов.

- на устройство дорожек брусчатым покрытием площадью 705 м² на сумму 7 792 849,40 руб. Подрядчик: ООО «АЛАН». Сроки выполнения работ: с 01.05.2023 по 30.08.2023. Работы завершены.

- на устройство дорожек брусчатым покрытием площадью 350 м² на сумму 3 011 644,01 руб. Подрядчик: ООО «Дальсеверстрой». Сроки выполнения работ: с 01.05.2023 по 30.08.2023. Работы завершены.

3. Сквер «Звезда» заключен 1 контракт на сумму 5 137 924,03 руб:

- на установку уличного освещения в сквере «Звезда». Сумма контракта 5 137 924,03 руб. Подрядчик: ИП Литвин В.С. Сроки выполнения работ: 10.07.2023-31.10.2023.

Решение общественной комиссии по вопросу № 3 повестки заседания:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы по состоянию на 16.08.2023.

Проголосовали единогласно «за» 8 (восемь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

Вопрос № 4 повестки заседания общественной комиссии.

Игумнова Н.О. довела до сведения присутствующих о том, что в связи с выделением дополнительной суммы средств субсидии, предусмотренной краевым законом Приморского края от 28.06.2023 № 364-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на поддержку муниципальной программы по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края» требуется определиться с дворовой территорией, которая будет благоустроена в 2023 году. Выделена субсидия в размере 3 000 000 руб. и предоставлена сумма на условиях софинансирования (1 %) из местного бюджета Дальнегорского городского округа в размере 303,03.

По очередности территорий согласно перечню, подлежит благоустройству дворовая территория МКД № 4 по ул. Химиков.

Согласно имеющегося локального сметного расчёта на благоустройство дворовой территории МКД № 4 по ул. Химиков, указанная территория подходит по сумме выделенного финансирования.

Стоимость выполнения работ согласно положительного заключения экспертизы, выданного ООО «Ингвар инженеринг групп» от 26.12.2022 № 25-2-1-2-0349-22 составляет 3 051 630,48 руб. (по состоянию на 4 квартал 2022 г.), которую в последствии необходимо пересчитать с учетом индексации цен.

Решение общественной комиссии по вопросу № 4 повестки заседания:

1. Выбрать дворовую территорию МКД № 4 по ул. Химиков подлежащей благоустройству в 2023 году в рамках дополнительно финансирования, выделенного Дальнегорскому городскому округу.

2. Утвердить дизайн-проект выбранной дворовой территории.

Проголосовали единогласно «за» 8 (семь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

Вопрос № 5 повестки заседания общественной комиссии.

1. Горбач Л.Э. сообщил, что от ИП Татарова Н.А. поступило письма на согласование замены материалов при благоустройстве территории ДК «Химиков» в части установки освещения:

– с пускателя электромагнитного нереверсивного без теплового реле: без кнопок ПМЛ-111004 на пускатель КМЭ 25 А.

– с переключателя универсального УП 5311 У3 на переключатель для цепей управления LAY5-BD25.

– с фотореле ФР7 на фотореле ФР602.

– с счетчика электрической энергии электронного: трехфазного Меркурий 230АМ-02, 01 (100) А (однотарифный) на счетчик электрической энергии Энергомера ЦЭ6803В 1 230 В 10-100А 3 трехфазный четырехпроводный.

– с кнопок управления KE-011 черной и KE-011 красной на кнопки управления LAY5-BA21 (BBT60-BA-R02) и LAY5-BA42 (BBT61-BA-K04).

– с кабеля алюминиевого бронированного лентами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, защитным шлангом из ПВХ сеч. 4х6мм², АПВБбШв на кабель алюминиевый бронированный лентами с изоляцией из сшитого полиэтилена, защитным шлангом из ПВХ сеч. 5х6мм², АПВБбШв.

2. Горбач Л.Э. довел до сведения членов общественной комиссии информацию, поступившую от подрядчика ИП Харламовой О.В. о согласовании характеристики столбов ограждения с размера профиля 40х40х3,5мм на размер профиля 60х60х4мм, что повлечет улучшение прочностных и эксплуатационных характеристик ограждения, а также его срок службы. Без изменения стоимости контракта.

Решение общественной комиссии по вопросу № 5 повестки заседания:

По первому пункту:

- согласовать замену предложенных ИП Татаровым Н.А. материалов, используемых при благоустройстве территории ДК «Химиков» в части установки освещения, без изменения сметной стоимости.

Проголосовали единогласно «за» 7 (семь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

«Воздержался» 1 (один) член общественной комиссии, присутствующий на данном заседании.

По второму пункту:

- согласовать ИП Харламовой О.В. замену материалов в части размеров профиля с размера 40x40x3,5мм на размер 60x60x4мм.

Проголосовали единогласно «за» 8 (семь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

Вопрос № 6 повестки заседания общественной комиссии.

Игумнова Н.О. довела до сведения присутствующих, что, в связи с уже выполненным объёмом асфальтирования от шестого подъезда МКД № 64 по ул. Пионерской до пересечения с проездом к дому № 24 по ул. Осипенко в 2022 году требовалось перераспределить объём асфальтирования проездов. Ввиду того, что в администрацию Дальнегорского городского округа и к Подрядчику неоднократно обращались жители дома № 64 по ул. Пионерской по вопросу устройства во дворе дома парковочного кармана, Подрядчиком было предложено перераспределить оставшийся объём на устройство парковочного кармана вдоль дома № 64 по ул. Пионерской.

Отделом жизнеобеспечения был сделан запрос в проектную организацию, разработавшую проект благоустройства дворовой территории МКД № 64 по ул. Пионерской. Проектировщиком был предоставлен положительный ответ. Администрация Дальнегорского городского округа согласовала Подрядчику перераспределение площади асфальтирования в части устройства парковочного кармана.

Решение общественной комиссии по вопросу № 6 повестки заседания:

1. Принять к сведению информацию о перераспределении объёма асфальтирования при благоустройстве дворовой территории МКД № 64 по ул. Пионерской.

Проголосовали единогласно «за» 8 (восемь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

Председатель
общественной комиссии

Секретарь комиссии





Э.Ю. Рябов

Л.Э. Горбач