

ПРОТОКОЛ № 8

Заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа»

от 07.09.2023 г.

г. Дальнегорск

Присутствуют:

Комиссия в составе:

- | | |
|-----------------------------|--|
| Рябов
Эдуард Юрьевич | - заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа, председатель комиссии |
| Баркаева
Юлия Николаевна | - начальник отдела архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, заместитель председателя комиссии |
| Горбач
Лев Эдуардович | - ведущий специалист 1 разряда отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, секретарь комиссии |

Члены комиссии:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Игумнова
Надежда Олеговна | - начальник отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа |
| Константинова
Татьяна Витальевна | - главный специалист 1 разряда отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа |
| Рубцов
Александр Евгеньевич | - заместитель председателя Думы Дальнегорского городского округа, член комитета по бюджету и экономической политике |
| Черепкин
Алексей Михайлович | - эксперт Регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Приморском крае |
| Харламов
Никита Юрьевич | - председатель Думы Дальнегорского городского округа, член партии «Единая Россия» |

Отсутствуют члены комиссии:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Артемьева
Светлана Викторовна | - депутат Думы Дальнегорского городского округа, член комитета по местному самоуправлению и законности; по бюджету и экономической политике |
| Выголов
Григорий Михайлович | - председатель общественной организации «Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов г. Дальнегорска» |
| Макарова
Наталья Александровна | - председатель Дальнегорского городского общества инвалидов |
| Рудаев
Юрий Владимирович | - депутат Думы Дальнегорского городского округа, член комитета по городскому хозяйству |

Приглашенные:

Грицун - заместитель начальника управления делами администрации
Екатерина Олеговна Дальнегорского городского округа.

Представители средств массовой информации – 2 человека.

Повестка заседания общественной комиссии:

1. Утверждение повестки заседания общественной комиссии.
2. О ходе реализации подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы по состоянию на 07.09.2023.
3. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы по состоянию на 07.09.2023.
4. О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы, окончание общественных обсуждений.

Вопрос № 1 повестки заседания общественной комиссии.

Рябов Э.Ю. огласил повестку заседания общественной комиссии.

Решение общественной комиссии по вопросу № 1 повестки заседания:

Утвердить повестку работы общественной комиссии, предложенную председателем общественной комиссии.

Проголосовали единогласно «за» 8 (восемь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

Вопрос № 2 повестки заседания общественной комиссии.

Игумнова Н.О. довела до сведения членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании, что по состоянию на 07.09.2023 заключено 4 муниципальных контракта на общую сумму 12 152 080,07 руб., из них по следующим благоустраиваемым дворовым территориям:

1. проспект 50 лет Октября, д. 78 и ул. Пионерская, д. 64 на сумму 5 586 552,87 руб. Подрядчик: ИП Моисеенко Ю.А. Сроки выполнения работ по проспекту 50 лет Октября, д. 78: с 15.04.2023 по 10.08.2023, по Пионерской, 64: с 15.04.2023 по 30.08.2023.

2. ул. Химиков, д. 5 и ул. Набережная, д. 14 на сумму 5 852 165,33 руб. Подрядчик: ИП Моисеенко Ю.А. Сроки выполнения работ по ул. Химиков, д. 5: с 15.04.2023 по 14.08.2023, по ул. Набережная, д. 14: с 15.05.2023 по 25.08.2023.

3. На образовавшуюся сумму экономии 113 361,87 руб. заключен муниципальный контракт с ИП Харламовой О.В. на дополнительную установку лавочек и урн в общем количестве 6 комплектов на дворовых территориях по ул. Химиков, д. 5 и ул. Пионерская, д. 64. Сроки оказания услуг: с 01.08.2023 по 30.08.2023;

4. На благоустройство дополнительного участка дворовой территории многоквартирного дома № 5 по ул. Химиков на сумму 600 000 руб.

Подрядчик ИП Моисеенко Ю.А. завершил благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 78 по проспекту 50 лет Октября и № 5 по ул. Химиков.

По дворовой территории многоквартирного дома № 14 по ул. Набережной ведется приёмка 6 и 7 этапа соответственно.

По дворовой территории многоквартирного дома № 64 по ул. Пионерская работы выполнены на 80%.

Сроки завершения работ по благоустройству указанных дворовых территорий по 30.08.2023 г.

В связи с нарушением сроков по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов № 64 по ул. Пионерской и № 14 по ул. Набережной в г. Дальнегорске проведена претензионная работа с выставлением подрядчику требований об уплате пени и штрафов.

Во время отведенного срока приема заявок на участие в аукционе на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 4 по ул. Химиков в г. Дальнегорске не поступило ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.

В настоящее время аукционная документация на благоустройство вышеуказанной дворовой территории готовится к повторному размещению.

Решение общественной комиссии по вопросу № 2 повестки заседания:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа» на 2019-2024 годы муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы по состоянию на 07.09.2023.

Проголосовали единогласно «за» 8 (восемь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

Вопрос № 3 повестки заседания общественной комиссии.

Игумнова Н.О. довела до сведения членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании, что по состоянию на 07.09.2023 заключено 10 муниципальных контрактов на общую сумму 31 221 598,04 руб., из них по следующим благоустраиваемым общественным территориям:

1. Парк им. Пушкина А.С. заключено 6 контрактов на общую сумму 13 018 735,92 руб.:

- на установку детской площадки на сумму 4 889 795,30 руб. Подрядчик: ООО «АЛАН». Сроки выполнения работ: с 15.05.2023 по 14.08.2023. Работы завершены с нарушением сроков выполнения работ по 2 этапу.

- на установку малых архитектурных форм на сумму 3 327 811,19 руб. Подрядчик: ООО «СпецСнаб». Сроки выполнения работ: с 10.05.2023 по 09.08.2023. Работы по 1 этапу завершены, с нарушением сроков выполнения работ.

- на ограждение детской площадки на сумму 374 994,92 руб. Подрядчик: ИП Харламова О.В. Сроки выполнения работ: с 15.06.2023 по 14.08.2023. Подрядчик завершает работы по установке ограждения детской площадки. Работы завершены с нарушением сроков выполнения работ.

- на установку модульного туалета, предназначенного для МГН на сумму 1 350 249 руб. Подрядчик: ООО «Уральская Универсальная компания». Сроки выполнения работ: с 10.05.2023 по 09.07.2023. Модульный туалет поставлен и установлен, работы приняты приёмочной комиссией и оплачены.

- на проведение работ по озеленению территории парка им. Пушкина А.С. на сумму 1 027 981,09 руб. Подрядчик: ИП Грицюс А.Р. Сроки выполнения работ: с 01.06.2023 по 31.07.2023. Работы завершены в установленные сроки.

- на выполнение работ по планировке территории парка им. Пушкина А.С. на сумму 2 047 904,42 руб. Подрядчик: ИП Грицюс А.Р. Сроки выполнения работ: с 01.08.2023 по 30.08.2023. Работы завершены в установленные сроки, ведется их приемка.

2. Парковая зона у ДК «Химиков» заключены 3 муниципальных контракта на общую сумму 13 064 938,09 руб.:

- на установку уличного освещения на участке № 1 (в районе МОБУ СОШ № 8) – территории – победителя рейтингового голосования 2022 года. Сумма контракта 2 260 444,68 руб. Подрядчик: ИП Татаров Н.А. Сроки выполнения работ: с 15.04.2023 по 14.07.2023.

По 1 и 2 этапам по установке освещения подрядчиком нарушены сроки. Работы завершены, ведется приемка 3 этапа.

- на устройство дорожек брусчатым покрытием площадью 705 м² на сумму 7 792 849,40 руб. Подрядчик: ООО «АЛАН». Сроки выполнения работ: с 01.05.2023 по 30.08.2023. Работы завершены в установленные сроки.

- на устройство дорожек брусчатым покрытием площадью 350 м² на сумму 3 011 644,01 руб. Подрядчик: ООО «Дальсеверстрой». Сроки выполнения работ: с 01.05.2023 по 30.08.2023. Работы завершены в установленные сроки.

3. Сквер «Звезда» заключен 1 контракт на сумму 5 137 924,03 руб.

- на установку уличного освещения в сквере «Звезда». Сумма контракта 5 137 924,03 руб. Подрядчик: ИП Литвин В.С. Сроки выполнения работ: 10.07.2023-31.10.2023.

В связи с нарушением сроков выполнения работ, к подрядчикам применены штрафные санкции с выставлением требований об уплате пени и штрафов.

Решение общественной комиссии по вопросу № 3 повестки заседания:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы» по состоянию на 07.09.2023.

Проголосовали единогласно «за» 8 (восемь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

Вопрос № 4 повестки заседания общественной комиссии.

Константинова Т.В. довела до сведения членов общественной комиссии, присутствующих на заседании о необходимости утверждения внесённых изменений по принятым ранее на заседании комиссии решений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы в связи с окончанием срока общественных обсуждений, объявленных ранее: с 23.06.2023 по 24.07.2023.

В связи с необходимостью включения в перечень мероприятий программы отдельного мероприятия 5 «Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения» и уточнением суммы лимитов, доведенных до бюджета Дальнегорского городского округа срок окончания общественных обсуждений был продлен дополнительно – по 04.09.2023

В течение отведенного для общественных обсуждений срока на электронную почту ответственного исполнителя муниципальной программы fsgs_dalnegorsk@mail.ru замечания и предложения по проекту программы не поступили.


Решение общественной комиссии по вопросу № 4 повестки заседания:

1. Утвердить внесённые изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы в связи с истечением срока общественных обсуждений, объявленных ранее, с 23.06.2023.

Проголосовали единогласно «за» 8 (восемь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

Председатель
общественной комиссии

Секретарь комиссии



Э.Ю. Рябов

Л. Э. Горбач