

# Годовой отчет

## о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2018-2022 годы»

### 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год.

Данная программа предусматривает выполнение следующих отдельных мероприятий и подпрограммы:

#### 1. Отдельное мероприятие: Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

##### 1.1. Благоустройство дворовых территорий г. Дальнегорск;

В рамках данного мероприятия уложено асфальта дорожного (высотой слоя 4см.) – 2130 м<sup>2</sup>, асфальта тротуарного (высотой слоя 3см.) – 1047 м<sup>2</sup>, установлены 12 урн и 12 скамеек, установлено камней бортовых (тротуарных) – 669 шт., камней бортовых (дорожных) – 389 шт., произведена отсыпка щебнем полотна тротуара и дороги в размере 530,7 м<sup>3</sup>, проведено нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) – 35,5м<sup>2</sup>, установлены знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: информационные, размером 700х700 мм- 5шт., знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: дополнительной информации, размером 350х700 мм – 5шт., выделено 5 парковочных мест для инвалидов.

##### 1.1.1. Проведение ценовой экспертизы сметной документации;

В рамках данного мероприятия заключен и выполнен контракт "На оказание услуги по подготовке проектно-сметной документации" (подготовлены проекты, сметы и экспертиза на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов) на 100 000,0 рублей.

##### 1.2. Благоустройство общественных территорий г. Дальнегорск;

В рамках данного мероприятия проведена работа по устройству фонтана в парке им. А.С. Пушкина в г. Дальнегорск: а) установлена чаша фонтана с облицовкой гранитной плиткой толщиной 18мм. в количестве 56 м<sup>2</sup>. и укладкой по периметру каменного ковра площадью 223 м<sup>2</sup>, оконтуренного тротуарным бордюром в количестве 62шт. Также установлены два технических помещения, в одном из которых осуществляется наладка, управление и пуск светодинамического оборудования, в по другому проходят трубопроводы и световое сопровождающее оборудование к месту пуска фонтана, находящемуся в центре чаши. Дополнительно заключен и выполнен контракт на сумму 160 000,0 рублей «На выполнение работ по благоустройству общественной территории: парк им. А.С. Пушкина в г. Дальнегорск (устройство водопровода), в рамках которого проведены работы по прокладке трубопровода полиэтиленового D = 32 мм в объеме 110м.

В рамках контракта «на оказания услугу по установке урн» на сумму 13647,2 рублей установлены урны в количестве 3 шт. на ул. Набережная в г. Дальнегорск.

Остались невыполненными работы на общественной территории: пешеходная зона по ул. Набережная по причине расторжения Заказчиком контракта с Подрядчиком ООО «РусСтрой» в одностороннем порядке.

##### 1.2.1. Проведение ценовой экспертизы сметной документации;

В рамках данного мероприятия заключен и выполнен контракт «На оказание услуги по проведению экспертизы сметной документации по фонтану в парке им. А.С. Пушкину в г. Дальнегорск на сумму 96 500,0 рублей.

2. **Подпрограмма «1000 дворов на территории Дальнегогорского городского округа на 2019-2020 годы».**

2.1. Основное мероприятие подпрограммы: установка спортивной площадки;

В рамках данного мероприятия проведена работа по обустройству дворовых территорий спортивными площадками по следующим адресам:

- ул. Индустриальная, д.5 г. Дальнегорск;
- ул. Менделеева, д.6, г. Дальнегорск;
- ул. Набережная, 8 г. Дальнегорск;
- ул. Первомайская, 4 г. Дальнегорск;
- проспект 50-лет Октября, д. 1 г. Дальнегорск;
- ул. Гастелло, 14 г. Дальнегорск, с. Краснореченский;
- ул. Арсеньева, 24 г. Дальнегорск с. Рудная Пристань;
- ул. Советская, 20 г. Дальнегорск с. Рудная Пристань.

Подготовлено 8 бетонных оснований площадью 121м<sup>2</sup> покрытых прорезиненой основой, на каждой из которых установлены:

- рукоход змеевик, шведская стенка, пять турников классического хвата – 1шт.;
- брусья гнутые двойные – 1шт.;
- Кенгуру New – 1шт.;
- Джимбар – 1шт.,
- Рукоход двухсекционный с подъемом и 3 турника;
- Урна- 1шт;
- Скамейка "Луна-1" для бетонирования – 2шт;
- Светильник на солнечной электростанции типа GSU, SGM в комплекте: опора для светильника, светильник светодиодный с датчиком освещенности, солнечная электростанция, кронштейн крепления светильника и солнечной электростанции на опору – 1шт.

2.2. Основное мероприятие подпрограммы: установка детской площадки;

Работы по обустройству дворовых территорий многоквартирных домов детскими площадками не выполнены, по этой причине расторгнут Заказчиком контракт с Подрядчиком Обществом с ограниченной ответственностью "ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" в одностороннем порядке.

2.3. Основное мероприятие подпрограммы: ремонт внутридворовых дорог, тротуаров территорий многоквартирных домов:

- ул. Ключевская, д. 2 г. Дальнегорск (уложено асфальта дорожного (высотой слоя 4см.) – 347 м<sup>2</sup>, асфальта тротуарного (высотой слоя 3см.) – 190 м<sup>2</sup>, установлено камней бортовых (тротуарных) – 60 шт., камней бортовых (дорожных) – 121 шт., произведена отсыпка щебнем полотна тротуара и дороги в размере 88,932 м<sup>3</sup>;

- ул. Комсомольская, д. 17 с. Каменка (уложено асфальта тротуарного (высотой слоя 3см.) – 643 м<sup>2</sup>, установлено камней бортовых (тротуарных) – 60 шт., камней бортовых (дорожных) – 205 шт., произведена отсыпка щебнем полотна тротуара и дороги в размере 96,45 м<sup>3</sup>;

- ул. Ленинская, д. 5 с. Сержантово (уложено асфальта тротуарного (высотой слоя 3см.) – 372 м<sup>2</sup>, установлено камней бортовых (тротуарных) – 100 шт., камней бортовых (дорожных) – 188 шт., произведена отсыпка щебнем полотна тротуара и дороги в размере 55,8 м<sup>3</sup>;

- ул. Набережная, д. 4 г. Дальнегорск - (уложено асфальта дорожного (высотой слоя 5 см.) – 295 м<sup>2</sup>, асфальта тротуарного (высотой слоя 3см.) – 370 м<sup>2</sup>, установлено камней бортовых (тротуарных) – 70 шт., камней бортовых (дорожных) – 30 шт., произведена отсыпка щебнем полотна тротуара и дороги в размере 110,367 м<sup>3</sup>;

- ул. Набережная, д. 7 г. Дальнегорск (уложено асфальта дорожного (высотой слоя 4см.) – 506,4 м<sup>2</sup>, установлено камней бортовых (тротуарных) – 15 шт., камней

бортовых (дорожных) – 108 шт., произведена отсыпка щебнем полотна тротуара и дороги в размере 75,96 м<sup>3</sup>;

- ул. Пушкинская, д. 39-а г. Дальнегорск (уложено асфальта дорожного (высотой слоя 4см.) – 257 м<sup>2</sup>, асфальта тротуарного (высотой слоя 3см.) – 150 м<sup>2</sup>, установлено камней бортовых (тротуарных) – 168 шт., камней бортовых (дорожных) – 83 шт., произведена отсыпка щебнем полотна тротуара и дороги в размере 61,11 м<sup>3</sup>;

- ул. Пушкинская, д. 39-а г. Дальнегорск (уложено асфальта дорожного (высотой слоя 4см.) – 171,6 м<sup>2</sup>, асфальта тротуарного (высотой слоя 3см.) – 100 м<sup>2</sup>, установлено камней бортовых (тротуарных) – 101 шт., камней бортовых (дорожных) – 47 шт., произведена отсыпка щебнем полотна тротуара и дороги в размере 40,74 м<sup>3</sup>;

- ул. Строительная, д. 55 г. Дальнегорск (уложено асфальта тротуарного (высотой слоя 3см.) – 265 м<sup>2</sup>, установлено камней бортовых (тротуарных) – 167 шт., камней бортовых (дорожных) – 170 шт., произведена отсыпка щебнем полотна тротуара и дороги в размере 39,75 м<sup>3</sup>.

## 2. Сведения о достижении индикаторов (показателей) муниципальной программы:

### **2.1. Отдельное мероприятие:- *Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».***

#### 2.1.1. Благоустройство дворовых территорий г. Дальнегорск:

Запланировано к благоустройству две дворовые территории (увеличение на 0,49%, до 3,93% -16шт.) ). Благоустроены две дворовые территории (увеличение на 0,49%), а с начала реализации – 3,93% (16шт.). Данный показатель выполнен на 100%.

#### 2.1.2. Благоустройство общественных территорий г. Дальнегорск:

Запланировано к благоустройству 1,2 (0,6 каждой) общественные территории (увеличение на 6,0%, до 23% -4,6шт. ), однако в связи с расторжением контракта по причине невыполнения работ в одностороннем порядке с Подрядчиком ООО «РусСтрой» (увеличение на 3%). Благоустроено 0,6 общественной территории, а с начала реализации – 20% (4 шт.). Данный показатель выполнен на 50%.

### **2.2. Подпрограмма «1000 дворов на территории Дальнегорского городского округа на 2019-2020 годы».**

#### 2.2.1. Основное мероприятие подпрограммы: установка спортивной площадки;

В рамках данного мероприятия запланирована и проведена работа по обустройству 8-ми дворовых территорий спортивными площадками. (Индикатор - Показатель выполнен на 100% как в процентном так и в натуральном виде). С начала реализации - 100% (8шт).

#### 3.1.1.Основное мероприятие подпрограммы: установка детской площадки;

В рамках данного мероприятия запланирована и проведена работа по обустройству 7-ми дворовых территорий детскими площадками. Работы по обустройству дворовых территорий многоквартирных домов детскими площадками не выполнены, по этой причине расторгнут Заказчиком контракт с Подрядчиком Обществом с ограниченной ответственностью "ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" в одностороннем порядке. (Индикатор - Показатель **не** выполнен на 100% как в процентном так и в натуральном виде). С начала реализации – (по плану с 2,6%-14шт до 3,9%-21шт.) фактически 3,9% - 21шт.

### 2.3. Основное мероприятие подпрограммы: ремонт внутридворовых дорог, тротуаров территорий многоквартирных домов:

В рамках данного мероприятия запланирована и проведена работа по ремонту внутридворовых дорог, тротуаров 7-ми территорий многоквартирных домов. (Индикатор - Показатель выполнен на 100% как в процентном так и в натуральном

виде). С начала реализации – (по плану с 4,08%-22шт до 5,38%-29шт.) фактически 5,38%-29шт.

### 3. Аналитический отчет о выполненных и невыполненных мероприятиях подпрограмм и отдельных мероприятий.

#### **3.1. Отдельное мероприятие:- *Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».***

##### **3.1.1. Благоустройство дворовых территорий г. Дальнегорск;**

Запланировано к выполнению в срок до 15.11.2019 г две дворовые территории (№ 3 по ул. Пионерская, № 59 по ул. Строительная в г. Дальнегорск, на каждой из которых: ремонт асфальтобетонного внутридворового проезда с устройством парковки личного автотранспорта и нанесением дорожной разметки и выделением мест стоянки инвалидов, установка лавочек и урн, укладка бордюрных камней. Выполнено все, что запланировано с задержкой по сроку по причине наличия претензий к качеству и необходимости устранения. Выставленная претензия оплачена в полном объеме.

##### **3.1.2. Благоустройство общественных территорий г. Дальнегорск;**

Запланировано к выполнению в срок до 15.11.2019 г две общественные территории (пешеходная зона по ул. Набережная, парк им. А.С. Пушкина в г. Дальнегорск). В связи с расторжением контракта по причине невыполнения работ в одностороннем порядке с Подрядчиком ООО «РусСтрой» остались выполненными в полном объеме только работы по отдельному контракту на сумму экономии в части установки трех урн на пешеходной зоне по ул. Набережная. На общественной территории парк им. А.С. Пушкина запланировано и выполнено: установка чаши фонтана с облицовкой гранитной плиткой, укладка по периметру каменного ковра, оконтуренного тротуарным бордюром, установка двух технических помещений, в одном из которых осуществляется наладка, управление и пуск светодинамического оборудования, а по другому проходят трубопроводы и световое сопровождающее оборудование к месту пуска фонтана, находящемуся в центре чаши, работы по устройству водопровода. Выполнено все, что запланировано с задержкой по сроку по причине несвоевременной поставки материалов (крошки каменного ковра). Выставленная претензия оплачена в полном объеме.

#### **3.2. Подпрограмма «1000 дворов на территории Дальнегорского городского округа на 2019-2020 годы».**

##### **3.2.1. Основное мероприятие подпрограммы: установка спортивной площадки;**

Запланировано к выполнению в срок до 15.11.2019 обустройство дворовых территорий спортивными площадками по следующим адресам:

- ул. Индустриальная, д.5 г. Дальнегорск;
- ул. Менделеева, д.6, г. Дальнегорск;
- ул. Набережная, 8 г. Дальнегорск;
- ул. Первомайская, 4 г. Дальнегорск;
- проспект 50-лет Октября, д. 1 г. Дальнегорск;
- ул. Гастелло, 14 г. Дальнегорск, с. Краснореченский;
- ул. Арсеньева, 24 г. Дальнегорск с. Рудная Пристань;
- ул. Советская, 20 г. Дальнегорск с. Рудная Пристань.

На каждой из которых: подготовка бетонного основания, покрытого прорезиненой основой, установка рукохода змеевика, шведской стенки, пяти турников классического хвата, брусьев гнутых двойных, Кенгуру New, Джимбар, Рукохода двухсекционного с подъемом и 3 турника, Урна, Скамейка "Луна-1" для бетонирования, Светильник на солнечной электростанции типа GSU, SGM в комплекте: опора для светильника, светильник светодиодный с датчиком освещенности, солнечная электростанция, кронштейн крепления светильника и

солнечной электростанции на опору. Выполнено все, что запланировано в установленный срок.

### 3.2.2. Основное мероприятие подпрограммы: установка детской площадки;

Запланировано к выполнению в срок до 15.11.2019 обустройство дворовых территорий детскими площадками по следующим адресам:

- г. Дальнегорск, ул. Инженерная, д.4;
- ул. Октябрьская, д. 6 г. Дальнегорск, с. Краснореченский;
- ул. Осипенко, д. 46 г. Дальнегорск;
- ул. Осипенко, д.4 г. Дальнегорск;
- ул. Пионерская, д. 11, г. Дальнегорск;
- проспект 50-лет Октября, д. 3 г. Дальнегорск;
- ул. Сухановская, д. 1 г. Дальнегорск.

На каждой из которых: подготовка бетонного основания, покрытого прорезиненной основой, установка Качельного комплекса, Спортивного комплекса, Качели на цепях, Карусели, Качалки-балансир "Дельфины", Урны, Скамейки "Луна-1" для бетонирования, Светильника на солнечной электростанции типа GSU, SGM в комплекте: опора для светильника, светильник светодиодный с датчиком освещенности, солнечная электростанция, кронштейн крепления светильника и солнечной электростанции на опору. Работы по обустройству дворовых территорий многоквартирных домов детскими площадками не выполнены, по этой причине расторгнут Заказчиком контракт с Подрядчиком Обществом с ограниченной ответственностью "ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" в одностороннем порядке.

### 3.2.3. Основное мероприятие подпрограммы: ремонт внутридворовых дорог, тротуаров территорий многоквартирных домов:

Запланировано к выполнению в срок до 18.11.2019 на следующих территориях многоквартирных домов:

- ул. Ключевская, д. 2 г. Дальнегорск (укладка асфальта дорожного и тротуарного, установка камня бортового тротуарного и дорожного, отсыпка щебнем полотна тротуара и дороги);
- ул. Комсомольская, д. 17 с. Каменка (укладка асфальта тротуарного, установка камней бортовых тротуарных и дорожных, отсыпка щебнем полотна тротуара и дороги);
- ул. Ленинская, д. 5 с. Сержантово (укладка асфальта тротуарного, установка камней бортовых тротуарных и дорожных, отсыпка щебнем полотна тротуара и дороги);
- ул. Набережная, д. 4 г. Дальнегорск - (укладка асфальта дорожного и тротуарного, установка камней бортовых тротуарных и дорожных, отсыпка щебнем полотна тротуара и дороги);
- ул. Набережная, д. 7 г. Дальнегорск (укладка асфальта дорожного, установка камней бортовых тротуарных и дорожных, отсыпка щебнем полотна тротуара и дороги);
- ул. Пушкинская, д. 39-а г. Дальнегорск (укладка асфальта дорожного и тротуарного, установка камней бортовых тротуарных и дорожных, отсыпка щебнем полотна тротуара и дороги);
- ул. Строительная, д. 55 г. Дальнегорск (укладка асфальта тротуарного, установка камней бортовых тротуарных и дорожных, отсыпка щебнем полотна тротуара и дороги).

## 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий:

1). Несвоевременное начало выполнения работ в рамках **Отдельного мероприятия:** Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства общественной территории «пешеходная зона по ул. Набережная в г. Дальнегорск, а также работа данного подрядчика на других объектах, нехватка материальных и людских ресурсов, наступление отрицательных температур – не позволили вести земельные работы и работы связанные с бетонированием. Качество работ в данных условиях не соответствовало допустимым нормам, в связи с чем было принято решение об одностороннем расторжении контракта на выполнение работ и мероприятие осталось выполненным только на 50% и запланировано к выполнению в 2020 году.

2) Несвоевременное начало выполнения работ в рамках Основного мероприятия подпрограммы «1000 дворов на территории Дальнегорского городского округа на 2019-2020 годы» в части выполнения работ по установке детских площадок, а также работа данного подрядчика на других объектах, нехватка материальных и людских ресурсов, наступление отрицательных температур – не позволили вести земельные работы и работы связанные с бетонированием. Качество работ в данных условиях не соответствовало допустимым нормам, в связи с чем было принято решение об одностороннем расторжении контракта на выполнение работ и мероприятие осталось не выполненным и запланировано к выполнению в 2020 году.

## 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

*Целевыми индикаторами муниципальной программы, характеризующими достижение ее цели, являются:*

### 5.1. Расчет степени достижения цели отдельных мероприятий

5.1.1 - Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов до 3,93%, фактический индикатор составил 3,93%;

$$I_{ц1} = \frac{3,93}{3,93} = 1,0$$

5.1.2. - Увеличение доли благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа от общего количества таких территорий до 23%, фактический индикатор составил 20%;

$$I_{ц2} = \frac{20}{23} = 0,87$$

$$I_{ц\text{ ср}} = (1+0,87)/2 = 0,94$$

### 5.2. Расчет степени достижения цели подпрограммы

5.2.1. - Увеличение доли оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов до 1,3%, фактический индикатор составил 1,3%;

$$I_{ц1} = \frac{1,3}{1,3} = 1$$

5.2.2. - Увеличение доли оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов до 3,9 %, фактический индикатор не достигнут и остается на уровне 2018 года 2,6%;

$$I_{ц2} = \frac{2,6}{3,9} = 0,67$$

5.2.3. - Увеличение доли отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов до 5,38 %, фактический индикатор составил 5,38%;

$$I_{ц3} = \frac{5,38}{5,38} = 1$$

$$I_{ц\text{ ср}} = (1+0,67+1)/3 = 0,89$$

Среднее достижение целей:  $I_{ц\text{ ср}} = (0,89+0,94)/2 = 0,92$

### 5.3. Расчет степени достижения задач отдельных мероприятий.

Задачи муниципальной программы достигаются следующими показателями:

5.3.1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов

Плановое значение 16 ед.

Фактическое значение 16 ед.

$$I_{\text{задача1}} = \frac{16}{16} = 1$$

5.2.2. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа

Плановое значение 4,6 ед.

Фактическое значение 4 ед.

$$I_{\text{задача2}} = \frac{4}{4,6} = 0,87$$

$$I_{\text{задача ср}} = (1+0,87)/2 = 0,94$$

### 5.4. Расчет степени достижения задач подпрограммы.

5.4.1. Увеличение количества оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов

Плановое значение 8 ед.

Фактическое значение 8 ед.

$$I_{\text{задача1}} = \frac{8}{8} = 1$$

5.4.2. Увеличение количества оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов;

Плановое значение 21 ед.

Фактическое значение 14 ед.

$$I_{\text{задача2}} = \frac{14}{21} = 0,67$$

5.2.3. Увеличение количества отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов;

Плановое значение 29 ед.

Фактическое значение 29 ед.

$$I_{\text{задача3}} = \frac{29}{29} = 1$$

$$I_{\text{задача ср}} = (1 + 0,67 + 1) / 3 = 0,89$$

$$\text{Среднее достижение задач: } I_{\text{задача ср}} = (0,94 + 0,89) / 2 = 0,92$$

Сравнение среднего значения достижения цели муниципальной программы со средним значением достижения задач муниципальной программы.

Разница между средним значением достижения цели муниципальной программы  $I_{\text{ц}}$  со средним значением достижения задач муниципальной программы  $I_{\text{з}}$  составляет 0%, следовательно показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.

### **5.3. Расчет степени эффективности использования бюджетных средств и внебюджетных средств.**

На реализацию муниципальной программы в 2019 году паспортом муниципальной программы предусмотрены средства в объеме 46274950,90 рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 1 472,64589 тыс.руб.;

средства краевого бюджета – 26 768,04611 тыс.руб.;

средства федерального бюджета – 18 034,20574 тыс.руб.

Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 35 336 405,80 рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 1 212,38435 тыс.руб.;

средства краевого бюджета – 18737,93144 тыс.руб.;

средства федерального бюджета – 15 386,09001 тыс.руб.

$$\Xi_{\text{бв}} = \frac{35\,336\,405,80}{46\,274\,950,90} \times 100\% = 76,36\%$$

Таким образом, приведенные расчеты говорят об эффективности реализации муниципальной программы.

## **6. Сведения об использовании бюджетных средств**

Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы и отдельных мероприятий отражены в формах 14, 15 к отчету.

## **7. Информация о внесении изменений в муниципальную программу**

С целью приведения в соответствие параметров бюджета в части софинансирования мероприятий муниципальной программы постановлениями администрации Дальнегорского городского округа: № 127-па от 27 февраля 2019 «О внесении изменений в постановление администрации Дальнегорского городского округа от 14.09.2017 № 548-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы (в связи с необходимостью дополнения подпрограммы «1000 дворов на 2019 год»», № 605-па от 31 июля 2019 «О внесении изменений в постановление администрации Дальнегорского городского округа от 14.09.2017 № 548-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы (в связи с необходимостью приведения в соответствие с бюджетом Дальнегорского городского округа), № 1136-па от 20 декабря 2019 года «О внесении изменений в постановление администрации Дальнегорского городского округа от 14.09.2017 № 548-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы (в связи с необходимостью приведения в соответствие с бюджетом Дальнегорского городского округа)» внесены необходимые изменения.

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе не предусмотрено.

Заместитель начальника  
отдела жизнеобеспечения

Е.Л.Южаков