

ПРОТОКОЛ № 6

Заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа»

от 23.06.2023 г.

г. Дальнегорск

Присутствуют:

Комиссия в составе:

- | | |
|-----------------------------|--|
| Баркаева
Юлия Николаевна | - начальник отдела архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, заместитель председателя комиссии |
| Горбач
Лев Эдуардович | - ведущий специалист 1 разряда отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, секретарь комиссии |

Члены комиссии:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Игумнова
Надежда Олеговна | - начальник отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа |
| Константинова
Татьяна Витальевна | - главный специалист 1 разряда отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа |
| Рубцов
Александр Евгеньевич | - заместитель председателя Думы Дальнегорского городского округа, член комитета по бюджету и экономической политике |
| Харламов
Никита Юрьевич | - председатель Думы Дальнегорского городского округа, член партии «Единая Россия» |
| Черепкин
Алексей Михайлович | - эксперт Регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Приморском крае |

Отсутствуют члены комиссии:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Артемьева
Светлана Викторовна | - депутат Думы Дальнегорского городского округа, член комитета по местному самоуправлению и законности; по бюджету и экономической политике |
| Выголов
Григорий Михайлович | - председатель общественной организации «Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов г. Дальнегорска» |
| Макарова
Наталия Александровна | - председатель Дальнегорского городского общества инвалидов |
| Рудаев
Юрий Владимирович | - депутат Думы Дальнегорского городского округа, член комитета по городскому хозяйству |
| Рябов
Эдуард Юрьевич | - заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа, председатель комиссии |

Приглашенные:

Анисимова - главный специалист 1 разряда управления делами
Анна Сергеевна Дальнегорского городского округа

Представители средств массовой информации – 2 человека.

Повестка заседания общественной комиссии:

1. Утверждение повестки заседания общественной комиссии.
2. О ходе реализации подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы по состоянию на 23.06.2023.
3. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы по состоянию на 23.06.2023
4. О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы, начало общественных обсуждений.
5. Разное.

Вопрос № 1 повестки заседания общественной комиссии.

Баркаева Ю.Н. огласила повестку заседания общественной комиссии.

Решение общественной комиссии по вопросу № 1 повестки заседания:

Утвердить повестку работы общественной комиссии, предложенную председателем общественной комиссии.

Проголосовали единогласно «за» 7 (семь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

Вопрос № 2 повестки заседания общественной комиссии.

Игумнова Н.О. довела до сведения членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании, что по состоянию на 23.06.2023 заключено 3 муниципальных контракта на общую сумму 11 552 080,07 руб., из них по следующим благоустраиваемым дворовым территориям:

1. проспект 50 лет Октября, д. 78 и ул. Пионерская, д. 64 на сумму 5 586 552,87 руб. Подрядчик: ИП Моисеенко Ю.А. Сроки выполнения работ по проспекту 50 лет Октября, д. 78: с 15.04.2023 по 10.08.2023, по Пионерской, 64: с 15.04.2023 по 30.08.2023.

2. ул. Химиков, д. 5 и ул. Набережная, д. 14 на сумму 5 852 165,33 руб. Подрядчик: ИП Моисеенко Ю.А. Сроки выполнения работ по ул. Химиков, д. 5: с 15.04.2023 по 14.08.2023, по ул. Набережная, д. 14: с 15.05.2023 по 25.08.2023.

3. На образовавшуюся сумму экономии 113 361,87 руб. заключен муниципальный контракт с ИП Харламовой О.В. на дополнительную установку лавочек и урн в общем количестве 6 комплектов на дворовых территориях по ул. Химиков, д. 5 и ул. Пионерская, д. 64. Сроки оказания услуг: с 01.08.2023 по 30.08.2023.

Подрядчик ИП Моисеенко Ю.А. выполнил 1 этап (демонтаж старого асфальтового покрытия и бордюрных камней, разборка щебеночных оснований, погрузка и перевозка строительного мусора) в соответствии с Графиком производства работ по следующим дворовым территориям: проспект 50 лет Октября, д. 78, ул. Пионерская, д. 64, ул. Химиков, д. 5, ул. Набережная, д. 14.

По дворовым территориям: проспект 50 лет Октября, д. 78, ул. Химиков, д. 5 ведется приемка 2 этапов выполнения работ

Сроки завершения работ по благоустройству указанных дворовых территорий по 30.08.2023 г. Риски нарушения сроков отсутствуют.

Решение общественной комиссии по вопросу № 2 повестки заседания:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа»

на 2019-2024 годы» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы по состоянию на 23.06.2023.

Проголосовали единогласно «за» 7 (семь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

Вопрос № 3 повестки заседания общественной комиссии

Игумнова Н.О. довела до сведения членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании, что по состоянию на 23.06.2023 заключено 8 муниципальных контрактов на общую сумму 24 035 769,59 руб., из них по следующим благоустраиваемым общественным территориям:

1. Парк им. Пушкина А.С. заключено 5 контрактов на общую сумму 10 970 831,50 руб.:

- на установку детской площадки на сумму 4 889 795,30 руб. Подрядчик: ООО «АЛАН». Сроки выполнения работ: с 15.05.2023 по 14.08.2023;

- на установку малых архитектурных форм на сумму 3 327 811,19 руб. Подрядчик: ООО «СпецСнаб». Сроки выполнения работ: с 10.05.2023 по 09.08.2023;

- на ограждение детской площадки на сумму 374 994,92 руб. Подрядчик: ИП Харламова О.В. Сроки выполнения работ: с 15.06.2023 по 14.08.2023;

- на установку модульного туалета, предназначенного для МГН на сумму 1 350 249 руб. Подрядчик: ООО «Уральская Универсальная компания». Сроки выполнения работ: с 10.05.2023 по 09.07.2023. Модульный туалет поставлен и установлен, приемочной комиссией были выявлены недостатки, которые поставщик должен устранить в ближайшее время.

- на проведение работ по озеленению территории парка им. Пушкина А.С. на сумму 1 027 981,09 руб. Подрядчик: ИП Грицюс А.Р. Сроки выполнения работ: с 01.06.2023 по 31.07.2023.

Работы ведутся в соответствии с графиками выполнения работ.

Также размещена закупка на сайте «Закупки.гов» (по результатам образовавшейся экономии) в размере 2 047 904,42 руб. на выполнение работ по планировке территории в парке им. Пушкина А.С. Дата проведения аукциона: 26.06.2023 г.

1. Парковая зона у ДК «Химиков» заключены 3 муниципальных контракта на общую сумму 13 064 938,09 руб.:

- на установку уличного освещения на участке № 1 (в районе МОБУ СОШ № 8) – территории – победителе рейтингового голосования 2022 года. Сумма контракта 2 260 444,68 руб. Подрядчик: ИП Татаров Н.А. Сроки выполнения работ: с 15.04.2023 по 14.07.2023.

По 1 и 2 этапам по установке освещения подрядчиком нарушены сроки. По фактическому завершению работ, предусмотренных этапом применены штрафные санкции с выставлением требования об уплате пени.

- на устройство дорожек брусчатым покрытием площадью 705 м² на сумму 7 792 849,40 руб. Подрядчик: ООО «АЛАН». Сроки выполнения работ: с 01.05.2023 по 30.08.2023.

Работы ведутся в соответствии с графиками выполнения работ.

- на устройство дорожек брусчатым покрытием площадью 350 м² на сумму 3 011 644,01 руб. Подрядчик: ООО «Дальсеверстрой». Сроки выполнения работ: с 01.05.2023 по 30.08.2023.

Работы ведутся в соответствии с графиками выполнения работ.

По условиям субсидирования крайние сроки завершения работ по благоустройству 30.08.2023.

Решение общественной комиссии по вопросу № 3 повестки заседания:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы по состоянию на 23.06.2023.

Проголосовали единогласно «за» 7 (восемь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

Вопрос № 4 повестки заседания общественной комиссии.

Константинова Т.В. довела до сведения присутствующих о необходимости внесения

соответствующих изменений по принятым на данном заседании решениям в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Дальнего городского округа» на 2018-2024 годы и назначении начала обсуждений. Изменения вносятся в:

- паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнего городского округа» на 2018-2024 годы и приложения к ней.

- паспорт подпрограммы ««Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнего городского округа» на 2019-2024 годы» и приложения к ней.

Ознакомиться с изменениями можно будет на официальном интернет-сайте Дальнего городского округа <http://dalnegorsk-mo.ru/>

Предложения по внесению изменений можно направлять на адрес электронной почты fsgs_dalnegorsk@mail.ru

Решение общественной комиссии по вопросу № 4 повестки заседания:

1. Начать общественные обсуждения по внесению изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Дальнего городского округа» на 2018-2024 годы и утвердить дату начала обсуждений – 23.06.2023. Срок окончания общественных обсуждений 24.07.2023.

Проголосовали единогласно «за» 7 (семь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

Вопрос № 5 повестки заседания общественной комиссии.

1. Игумнова Н.О. довела до сведения членов общественной комиссии информацию, поступившую от подрядчика ИП Моисеенко Ю.А. о замене без изменения сметной стоимости дорожного бордюрного камня на тротуарный на клумбах и входных группах перед подъездами многоквартирного дома № 5 по ул. Химиков, во избежание высыпания грунта из клумб и для долговременного устройства асфальтного полотна.

2. Игумнова Н.О. довела до сведения членов общественной комиссии информацию, поступившую от подрядчика ООО «СпецСнаб» о согласовании цвета тонировки скамеек и урн согласно условий муниципального контракта. Предлагаемый цвет: Палисандр, цвет металлических частей RAL 9005. Цвет пластика велопарковки: бесцветный поликарбонат.

3. Игумнова Н.О. довела до сведения членов общественной комиссии информацию, поступившую от подрядчика ООО «СпецСнаб» об изменении технических характеристик скамейки «Книга», без изменения сметной стоимости, в части:

3.1. Добавить поперечные ребра жесткости в количестве двух штук из профильной трубы 20x20 мм, что придаст скамье дополнительную жесткость и долговечность в использовании

3.2. Осуществлять крепление на арматурный прут диаметром 10 мм, длиной 25-30 см. методом забивания прута в основание и приваркой к лавке- данное решение добавит устойчивости скамье, антивандальности

3.3. Применяемый деревянный материал доска 20x110 мм. – данное решение будет максимально соответствовать представленному эскизу в техническом задании

3.4. Нанесение атмосферостойкой черной краской изображения страниц методом окрашивания через трафарет на торцевые плоскости скамейки.

3.5. Установка фронтальной панели белого цвета с нанесением атмосферостойкой черной краской изображения страниц методом окрашивания через трафарет- фронтальная панель на скамье будет делать композицию скамьи завершенной.

Выступили: Харламов Н.Ю., Рубцов А.Е., Черепкин А.М., Игумнова Н.О.

4. Игумнова Н.О. сообщила о необходимости организации мониторинга соблюдения требований доступности при выполнении мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнего городского округа» с периодичностью проведения заседаний комиссии не реже одного раза в полгода, в случае

необходимости проводить внеочередные заседания.

Решение общественной комиссии по вопросу № 5 повестки заседания:

По первому пункту:

- согласовать замену дорожного бордюрного камня на тротуарный на клумбах и входных группах перед подъездами многоквартирного дома № 5 по ул. Химиков, без изменения сметной стоимости.

Проголосовали единогласно «за» 7 (семь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

По второму пункту:

- согласовать предлагаемый подрядчиком цвет тонировки скамеек, урн и их металлических частей, цвет пластика велопарковки в соответствии с условиями муниципального контракта.

Проголосовали единогласно «за» 7 (семь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

По третьему пункту о согласовании изменения технических характеристик скамейки «Книга», без изменения сметной стоимости, в части:

- добавить поперечные ребра жесткости в количестве двух штук из профильной трубы 20x20 мм, что придаст скамье дополнительную жесткость и долговечность в использовании.

Проголосовали единогласно «за» 7 (семь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

-осуществлять крепление на арматурный прут диаметром 10 мм, длиной 25-30 см. методом забивания прута в основание и приваркой к лавке- данное решение добавит устойчивости скамье, антивандальности.

Проголосовали единогласно «за» 7 (семь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании, **только при условии применения арматурного прута диаметром 14 мм.**

- применяемый деревянный материал доска 20x110 мм. – данное решение будет максимально соответствовать представленному эскизу в техническом задании.

Проголосовали единогласно «за» 7 (семь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

- нанесение атмосферостойкой черной краской изображения страниц методом окрашивания через трафарет на торцевые плоскости скамейки.

Проголосовали единогласно «за» 7 (семь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

- установка фронтальной панели белого цвета с нанесением атмосферостойкой черной краской изображения страниц методом окрашивания через трафарет- фронтальная панель на скамье будет делать композицию скамьи завершенной.

Проголосовали единогласно «за» 7 (семь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

По четвертому пункту:

- принять поступившее предложение от Игумновой Н.О. об организации мониторинга соблюдения требований доступности при выполнении мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнего городского округа» с периодичностью проведения заседаний комиссии не реже одного раза в полгода, в случае необходимости проводить внеочередные заседания.

Проголосовали единогласно «за» 7 (семь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

Заместитель председателя
общественной комиссии

Секретарь комиссии

Ю.Н. Баркаева

Л. Э. Горбач